



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO MCO-GADPVL23-27-2024-001 Y DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO AL ORIGINAL MCO-GADPVL23-27-2024-001 DE LA “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA”

CONTRATO No.: MCO-GADPVL23-27-2024-001
FIRMA DEL CONTRATO: 26 de noviembre de 2024
CONTRATISTA: Sr. Holger Hernan Bustamante Torres
MONTO DE CONTRATO: \$ 59.463,67 USD. sin IVA.
PLAZO: 60 días calendario.

En la parroquia de La Victoria, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, se constituyen por una parte y en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de la Victoria Loja, la señorita Astrid Yulissa Abad Qhishpe administradora del contrato y por otra parte el señor Holger Hernán Bustamante Torres en calidad de Contratista de la Institución, con el objeto de formular la presente Acta de ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, bajo las siguientes cláusulas y términos:

PRIMERA ANTECEDENTES.

1.1.- Con la fecha 26 de noviembre del 2024, el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de La Victoria Loja, procedió a firmar el contrato adjudicado mediante el proceso SERCOP, MCO-GADPVL23-27-2024-001 con el Sr. Holger Hernán Bustamante Torres.

1.2.- El objetivo del contrato fue la “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA”

1.3.- El monto estimado del contrato fue de 59.463,67 (Cincuenta y nueve mil Cuatrocientos Sesenta y tres dólares con 67/100 centavos dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.), y la forma de pago fue del 50 % del monto del contrato en calidad de anticipo y el saldo restante contra presentación de planillas debidamente aprobadas.

1.4.- Con fecha 03 de diciembre del 2024, se suscribe el Acta de entrega de sitio e Inicio de Obra, indicándose que el plazo para la ejecución de este contrato, cuenta a partir del 27 de noviembre del 2024 fecha en la cual la Junta Parroquial Rural de La Victoria Loja, entrega el anticipo al Contratista el 50% (\$ 29,463.67).

1.5.- El Contratista con fecha el 27 de noviembre del 2024, inicia los trabajos de



GAD PARROQUIAL VICTORIA LOJA

Administración 2023 - 2027

juntaparroquialvictoria@gmail.com

www.lavictoriamacara.gob.ec

0992281869 – 073109326



construcción de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA”.

1.7.- El plazo para la ejecución y entrega de estos trabajos, según contrato, es de SESENTA (60) días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

1.8.- Con fecha 17 de diciembre del 2024 el Sr. Edison Paucar Paucar, presidente del GAD Parroquial Rural la Victoria, mediante Oficio No 001 GAD-PRVL-2024, solicita al Ing. Angel Montoya Ponce, fiscalizador del contrato, se realice la fundición de un área adicional de contrapiso de hormigón y la construcción de una Visera adicional para cubrir los graderíos.

1.10.- Con oficio N.º 004-UP-C-CONAGOPARE-LOJA-2025, de fecha 15 de enero del 2024 el fiscalizador Ing. Ángel Montoya Ponce, solicita disponibilidad presupuestaria para el pago de excesos de cantidades de la obra en los trabajos ejecutados en: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA.

1.11.- Con fecha 20 de enero del 2025, la Sra. Mayra Aidee Loaiza Becerra tesorera del GADPR de La Victoria, hace conocer que existe disponibilidad presupuestaria mediante la partida N°75.05.0 de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA se cuenta con un valor \$3,902.47 dólares, destinados a cubrir los incrementos de cantidades de rubros nuevos de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA”.

1.12.- Con oficio OFICIO. NRO. 007-2024-V-GADRLV-AC, de fecha 20 de enero del 2024 la Srta. Astrid Yulissa Abad Qhishpe, Administradora del contrato pone en conocimiento al fiscalizador, Ing. Angel Montoya Ponce, acerca de la disponibilidad presupuestaria que se generen los trabajos ejecutados dejando como Anexo la CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

1.15.- Con la fecha 27 de enero del 2024, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Victoria, procedió a firmar el contrato complementario al original MCO-GADPVL23-27-2024-001 con el Sr. Holger Hernan Bustamante Torres con el objetivo de terminar los trabajos adicionales en la CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA.

1.16.- El monto estimado del Contrato Complementario fue \$2,144.37 (Dos mil ciento cuarenta y cuatro con 37/100), sin incluir el IVA, y la forma de pago mediante la presentación de planilla única debidamente aprobada sin anticipo

1.19.- Con fecha 05 de febrero del 2025, el Contratista presenta a la fiscalización, la planilla final del contrato principal para su revisión y aprobación.

1.19.- Con fecha 12 de febrero del 2024, el Contratista presenta la planilla final del contrato complementario indicando además que se han concluido con los rubros faltantes.



SEGUNDA: INSPECCION DE LA OBRA.

2.1.- Constituida la comisión, se procede a la inspección y constatación física de los trabajos contratados y realizados, en base a lo cual se estableció que los mismos se ha ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales por lo que los mismos se encuentran realizados a cabalidad y a satisfacción de la entidad Contratante.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

3.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la obra fue de SESENTA (60) días calendario.

CONTRATO PRINCIPAL

<i>Fecha de suscripción del contrato</i>	<i>26 de noviembre del 2024</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo (50 %) \$ 29.463,67</i>	<i>27 de noviembre del 2024</i>
<i>Plazo contractual</i>	<i>60 días calendario</i>
<i>Fecha de Orden de inicio de la obra</i>	<i>27 de noviembre del 2024</i>
<i>Ampliación de plazo</i>	<i>no hubo</i>
<i>Fecha de Culminación de la obra</i>	<i>26 de enero del 2025</i>
<i>Fecha en la que el contratista Culmina la obra</i>	<i>26 de enero del 2025</i>

CONTRATO COMPLEMENTARIO

<i>Fecha de suscripción del contrato</i>	<i>27 de enero del 2025</i>
<i>Fecha de entrega del anticipo</i>	<i>no hubo</i>
<i>Plazo contractual</i>	<i>15 días calendario</i>
<i>Fecha de Orden de inicio de la obra</i>	<i>27 de enero del 2025</i>
<i>Ampliación de plazo</i>	<i>no hubo</i>
<i>Fecha de Culminación de la obra</i>	<i>13 de febrero del 2025</i>
<i>Fecha en la que el contratista Culmina la obra</i>	<i>13 de febrero del 2025</i>

En conclusión, el contratista SI CUMPLIÓ con el plazo contractual establecido para la entrega de los trabajos.



GAD PARROQUIAL VICTORIA LOJA

Administración 2023 - 2027

juntaparroquialvictoria@gmail.com

www.lavictoriamacara.gob.ec

0992281869 – 073109326



CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.

4.1.- Para el pago de los trabajos realizados y recibidos se tramita dos planillas, planilla uno contractual; Planilla final contractual, excesos y rubro nuevo, planilla única del contrato complementario previa constatación y medición de todos los rubros de trabajo realizados y recibidos, cuyo detalle es como sigue:

ANEXOS CONTRATO ORIGINAL

			CONTRACTUAL			EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANTIDADES	IMPORTE	AVANCE
						TOTAL A FECHA	TOTAL A FECHA	TOTAL
PRELIMINARES								
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	614.59	0.69	424.07	610.50	421.25	99%
2	ROTURA DE PAQUETE ESTRUCTURA DE CANCHA	M2	25.00	4.40	110.00	14.90	65.56	60%
3	EXCAV. A MAQUINA (PROF:0.8-2.0 M) TERRENO NORMAL	M3	40.00	3.04	121.60	33.67	102.36	84%
4	EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS	M3	12.00	12.88	154.56	24.12	310.67	201%
5	RELLENO COMP. MECAN. (MATERIAL DE MEJORAMIENTO)	M3	11.50	33.54	385.71	12.82	429.98	111%
6	RELLENO COMP. MECANICO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	28.00	4.45	124.60	14.62	65.06	52%
7	DESALOJO DE MAT. SOBRANTE HASTA 3 KM. CARG. MEC.	M3	18.00	6.01	108.18	25.66	154.22	143%
INFRAESTRUCTURA DE HORMIGÓN								
8	REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 140 KG/CM2 E=10 CM.	M3	2.00	173.15	346.30	1.76	304.74	88%
9	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'C=210 KG/CM2	M3	6.00	208.20	1249.20	5.56	1 157.59	93%
10	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	6.00	256.00	1536.00	3.78	967.68	63%
11	HORMIGON SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	M3	4.00	245.86	983.44	3.53	867.89	88%
12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	1884.35	2.40	4522.44	1856.21	4 454.90	99%
ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO								
13	ACERO ESTRUCTURAL A36, PROVISIÓN Y MONTAJE	KG	9365.00	3.50	32777.50	9543.06	33 400.71	102%
14	PERNO DE ANCLAJE DE 16MM	U	72.00	10.61	763.92	96.00	1 018.56	133%
15	TENSOR DE 1/2"	U	16.00	9.89	158.24	12.00	118.68	75%
16	CUBIERTA GALVALUMNE e=0.4mm, PREPINTADA	M2	727.00	14.89	10825.03	776.70	11 565.06	107%
17	CUBIERTA DE POLICARBONATO TRASLUCIDA TIPO TECHO FUERTE	M2	24.00	18.34	440.16	24.00	440.16	100%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
18	BAJANTE EN BAJA TENSIÓN CON TUBERÍA EMT DE 2", DESDE TABLERO GENERAL INCLUYE INSTALACIÓN	U	1.00	110.73	110.73	1.00	110.73	100%
19	CONDUCTOR CONCENTRICO DE 3X12	M	70.00	3.85	269.50	98.50	379.23	141%



GAD PARROQUIAL VICTORIA LOJA

Administración 2023 - 2027

juntaparroquialvictoria@gmail.com

www.lavictoriamacara.gob.ec

0992281869 – 073109326



20	TABLERO DE DISTRIBUCION 4-8 PTOS.	U	1.00	45.40	45.40	1.00	45.40	100%
21	BREAKER ENCHUFABLE 2 POLOS 40 A	U	1.00	32.04	32.04	2.00	64.08	200%
22	PUESTA A TIERRA CON SUELDA EXOTÉRMICA PARA PROTECCIÓN DE MEDIDOR Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN	U	1.00	61.62	61.62	1.00	61.62	100%
23	Lampara Led Ufo Industrial Ip65 200 w 100-240 V Reflector	U	8.00	182.00	1456.00	8.00	1 456.00	100%
VARIOS								
24	CANAL TOL GALV. H=15 CM, A=20CM, DESARR. 60 CM PINTADO	M	65.00	21.11	1372.15	89.65	1 892.51	138%
25	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 110 MM	M	38.00	7.01	266.38	39.30	275.49	103%
26	TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 6"	ML.	30.00	10.80	324.00	25.70	277.56	86%
27	CAJAS DE REVISIÓN 60X60X60CM INCL. TAPA H. ARMADO	U	4.00	98.17	392.68	4.00	392.68	100%
28	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GLB	0.80	127.78	102.22	0.80	102.22	100%
TOTAL					59463.67		60902.60	102.42%

ANEXOS CONTRATO COMPLEMENTARIO

			CONTRACTUAL			EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	CANTIDADES	IMPORTE	AVANCE
						TOTAL A FECHA	TOTAL A FECHA	TOTAL
PRELIMINARES								
29	CONTRAPISO HS. e=7cm.Fc=180Kg/cm2 CON EMPEDRADO	M2	30.33	26.50	803.75	30.33	803.75	100%
30	CIMENTOS DE PIEDRA	M3	10.49	127.80	1340.62	10.49	340.62	100%
TOTAL					2144.37		2144.37	100.00%



GAD PARROQUIAL VICTORIA LOJA

Administración 2023 - 2027

juntaparroquialvictoria@gmail.com

www.lavictoriamacara.gob.ec

0992281869 – 073109326



RESUMEN FINAL DE PLANILLAS APROBADAS							
PLANILLA No.	VALOR PLANILLADO	IVA 15%	VALOR TOTAL	DESCUENTO ANTICIPO	I. RENTA 1.75%	100% IVA	LIQUIDO A PAGAR
Planilla uno - Avance	42,515.87	6,377.38	48,893.25	14,731.84	744.03	46,377.38	27040.00
Planilla final-excesos y Rubro nuevo	18,386.73	2,758.01	21,144.74	14,731.84	321.77	2,758.01	3,333.13
Totales:	60,902.60	9,135.39	70,037.99	29,463.67	1,065.80	9,135.39	30,373.13
Contrato complementario							
Planilla única	2,144.37	321.66	2,466.03	-	37.53	321.66	2,106.84
Totales:	2,144.37	321.66	2,466.03	-	37.53	321.66	2,106.84
Costo total de la obra	63,046.89	9,457.03	72,503.92	29,463.68	1,103.33	7,794.05	34,142.86

De acuerdo a lo antes indicado, el monto total al que ascendieron tales trabajos es de (SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 89/100 CENTAVOS DE DOLAR (\$63,046.89) sin incluir el IVA, y como el monto del contrato fue de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES, CON 67/100 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$59,463.67), que representa un 94,32% de la obra construida.

QUINTA: REAJUSTES DE PRECIOS.

Conforme lo establecido en la cláusula Décima Primera, el contratista RENUNCIA voluntariamente al cobro de REAJUSTE DE PRECIOS. Por lo tanto, no habrá derecho a reclamación por concepto de este rubro

SEXTA: RECEPCION DE LA OBRA.

6.1.- La Comisión constató que los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA, han sido ejecutados de conformidad a lo manifestado en la cláusula CUARTA, por lo que se conviene en dar por recibido a satisfacción en forma PROVISIONAL dicha obra, por lo cual se procede a la suscripción del Acta de Recepción PROVISIONAL.

SEPTIMA: OBSERVACIONES.

7.1.- De acuerdo a lo manifestado en la presente acta es de exclusiva responsabilidad del contratista, cualquier vicio o falla de construcción oculta que por su naturaleza no es perceptible en la obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA VICTORIA, CANTÓN MACARA, PROVINCIA DE LOJA.



GAD PARROQUIAL
VICTORIA LOJA
Administración 2023 - 2027

juntaparroquialvictoria@gmail.com

www.lavictoriamacara.gob.ec

0992281869 – 073109326



Para constancia de lo expuesto y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en un original y tres copias del mismo contenido y efecto, las personas que intervienen en la presente diligencia.

.....
Sr. Bustamante Torres Holger

CONTRATISTA

.....
Arq. Angel Alcivar Campoverde P.

RESIDENTE DE OBRA

.....
Srta. Abad Qhishpe Astrid Yulissa

ADMINISTRADORA